



*Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano*

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 158 del 25/03/2024

**Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL REPARTO CENTRO TRAPIANTI
MIDOLLO OSSEO. C.U.P.: E89J19000070002 - C.I.G. 8780383943 -
CONCESSIONE DELLA PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI**

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- DEL_1801377.pdf.p7m

490D3D909F853CFB54B54BB984BBA807C5D7164B55955FB6EC9404C41EE9EE8DD8D86C51FF4693DDC4C6
3BB9B15E08315C659FC43EE8CC7D72D1A87A7C1B872F

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL REPARTO CENTRO TRAPIANTI MIDOLLO OSSEO. C.U.P.: E89J19000070002 - C.I.G. 8780383943 - CONCESSIONE DELLA PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Struttura proponente: Tecnico e Tecnologie

Il Responsabile del Procedimento ex artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241	Il Dirigente Responsabile f.f. della struttura proponente
Ing. CAVALLO IVANO MATTEO	Ing. CAVALLO IVANO MATTEO

Registrazione contabile

Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo
Struttura titolare della spesa			

PARERE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.)

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa ANTONELLA RINAUDO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)	Il Direttore Sanitario Dr. SALVATORE DI GIOIA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
---	--

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Davide Minniti

- Vista la D.G.R. n. 27-8058/2023/XI del 29/12/2023 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di quest'Azienda;
- Richiamata la Determinazione n. 425 del 09/08/2021 della S.C. Tecnico - Ingegneria Clinica e Sistemi Informativi Informatici (Ora S.C. Tecnico e Tecnologie) con la quale venivano aggiudicati i lavori di adeguamento del reparto centro trapianti midollo osseo alla Società ICR Impianti e Costruzioni S.R.L. con sede in Via Gaudenzio Fantoli, 25 – 00149 Roma (RM), per un importo complessivo di € 972.663,37 (I.V.A. esclusa), pari ad € 1.069.929,707 (I.V.A. inclusa);
- Dato atto che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'Ing. Ivano Matteo Cavallo (subentrato all'Arch. Antonio Benevento);
 - il contratto con ICR Impianti e Costruzioni S.R.L. è stato stipulato in data 13/12/2021 ed è conservato agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie;
 - l'incarico di Direzione Lavori e CSE dell'intervento veniva affidato con Determinazione n. 513 del 30/09/2021 al R.T.P. VALDEMARIN & ASSOCIATI (mandatario) e G Studio STP-SS (mandante) e MCM Ingegneria (mandante) con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 2 - 10123 Torino (TO);
 - in data 16/03/2022 venivano consegnati in via definitiva i lavori all'impresa esecutrice, per una durata di n. 263 giorni, naturali e consecutivi, e pertanto da terminare entro e non oltre il giorno 04/12/2022;
 - a seguito di richiesta di ICR Impianti e Costruzioni S.R.L., il RUP ha concesso il termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori pari a 117 giorni con data fissata di fine lavori al 31/03/2023;
 - per l'esecuzione dei lavori previsti nella variante approvata con Deliberazione n. 276 del 18/10/2023 venivano concessi all'Impresa ulteriori 255 (duecentocinquantacinque) giorni naturali e consecutivi, per cui il termine dei lavori veniva fissato al 11/12/2023;
 - ICR Impianti e Costruzioni S.R.L. con nota prot. Impresa 286/23 del 04/12/2023, ha chiesto un ulteriore differimento dei termini contrattuali di 120 giorni naturali e consecutivi;
- Considerato che il RUP, acquisito il parere positivo del Direttore dei lavori (agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie), nel quale sono esplicitate le motivazioni a supporto della suddetta richiesta di un ulteriore differimento dei termini contrattuali, ha valutato appropriata, in base all'andamento dei lavori e al fine di completare con successo le opere, la concessione di una proroga ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di 120 giorni naturali e consecutivi;
- Ritenuto opportuno, quindi, concedere, per le motivazioni espresse nel parere del Direttore dei lavori agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie, una proroga di n. 120 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori in questione, posticipando tale data dal 11/12/2023 al 09/04/2024;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Rilevato che il presente provvedimento viene proposto dal Dirigente Responsabile della Struttura Proponente, che lo sottoscrive;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa e la legittimità del contenuto della stessa;
- Acquisiti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs 30.12.1992 e s.m.i.;
- Per quanto sopra considerato e ritenuto;

DELIBERA

- 1) di prendere atto dei pareri del Direttore dei lavori e del RUP (agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie) dai quali risulta che con riferimento all'appalto dei lavori di adeguamento del reparto centro trapianti midollo osseo, a fronte della richiesta dell'appaltatore, è opportuno concedere un differimento del termine dei lavori di 120 giorni naturali e consecutivi;
- 2) di concedere all'operatore economico ICR Impianti e Costruzioni S.R.L., ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., una proroga di n. 120 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori in oggetto, posticipando tale data dal 11/12/2023 al 09/04/2024, per le motivazioni espresse nel parere del Direttore dei lavori agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie e al fine di completare con successo le opere;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per quanto di competenza;
- 4) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 10/95, stante l'urgenza di completare con successo le opere.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. DAVIDE MINNITI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 158 del 25/03/2024

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL REPARTO CENTRO TRAPIANTI MIDOLLO OSSEO. C.U.P.: E89J19000070002 - C.I.G. 8780383943 - CONCESSIONE DELLA PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

25/03/2024

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)