



**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N. 338 del 18/06/2026**

**Oggetto: PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19. APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA E AMPLIAMENTO PERCORSI PRONTO SOCCORSO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - C.I.G. 88125412E4 - CUP E82C20000500006. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DELLA DIREZIONE LAVORI, VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO E CONTABILE DEL COLLAUDATORE E RENDICONTO FINALE A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE.**

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

**RIFERIMENTI INFORMATICI:**

- DEL\_2486338.pdf.p7m

423E1E37B0043E32A6EC01A1AED0AFD53DFF626650005E098AE1D259673787F78FB6072B713089A983EB40  
97305C7AE75833F4FA1A0E690E368DB2AE49F08DF1

*Sistema Sanitario Regionale del Piemonte*



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**OGGETTO:** PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19. APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA E AMPLIAMENTO PERCORSI PRONTO SOCCORSO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - C.I.G. 88125412E4 - CUP E82C20000500006. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DELLA DIREZIONE LAVORI, VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO E CONTABILE DEL COLLAUDATORE E RENDICONTO FINALE A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

Struttura proponente: Tecnico e Tecnologie

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Il R.U.P.                 | Il Direttore         |
| ing. CAVALLO IVANO MATTEO | ing. LAURIA FABRIZIO |

**Registrazione contabile**

| Anno                                                     | Gestore/Progetto/Commessa | Conto | Importo |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------|---------|
|                                                          |                           |       |         |
|                                                          |                           |       |         |
| Struttura titolare della spesa S.C. Tecnico e Tecnologie |                           |       |         |
| Direttore ing. Fabrizio Lauria                           |                           |       |         |

**PARERE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.)**

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il Direttore Amministrativo<br><br>Dott. ROBERTO D'ANGELO<br><br>(Sottoscritto digitalmente ai sensi<br>dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) | Il Direttore Sanitario<br><br>Dr. SALVATORE DI GIOIA<br><br>(Sottoscritto digitalmente ai sensi<br>dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Davide Minniti**

- Vista la D.G.R. n. 27-8058/2023/XI del 29/12/2023 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di quest'Azienda;
- Visto il D.Lgs. 50/2016;
- Richiamati i seguenti atti:
  - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7 – 1492 del 12/06/2020 con la quale veniva approvato il “Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19” da proporre all’approvazione del Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020;
  - la Deliberazione del Direttore Generale n. 580 del 12/11/2020 con la quale veniva disposto di aderire all’Accordo Quadro per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall’art. 1 della L. n. 77/2020 – Lotto Geografico Piemonte 12 – Area Territoriale Torino 3 – Sub-lotto prestazionale 1: *Esecuzione dei lavori, con o senza progettazione (per eventuali appalti integrati)* e Sub-lotto prestazionale 2: *Servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza)*. Con il medesimo atto veniva incaricata la S.C. Tecnico – Ingegneria Clinica e Sistemi Informativi ed Informatici (ora S.C. Tecnico e Tecnologie) della predisposizione dei documenti tecnico amministrativi necessari all’attivazione degli ODA (Ordini di Attivazione) per la realizzazione delle iniziative descritte nella stessa e veniva rinviata ad una fase successiva l’attivazione dei restanti *Sub-lotto prestazionale 3: Verifiche delle progettazioni* e *Sub-lotto prestazionale 4: Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico*;
  - la Deliberazione n. 22 del 19/01/2021 con la quale veniva approvato il “Disciplinare di incarico professionale” e veniva affidata al raggruppamento Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. (Capo gruppo mandataria) - Barreca & La Varra e Studio Idrogeotecnico Srl Società di Ingegneria (mandanti), aggiudicatario del Sub-lotto prestazionale 2, l’esecuzione dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione relativi agli “Interventi per Terapia Intensiva e Semi-intensiva: realizzazione di una nuova struttura collegata al pronto soccorso ed al complesso edilizio esistente per la realizzazione di posti letto di terapia intensiva e

semintensiva” e “Interventi per adeguamento pronto soccorso e percorsi: ridefinizione funzionale di spazi confinanti per ampliamento del pronto soccorso con riferimento al finanziamento previsto” (il suddetto Raggruppamento ha, poi, variato la compagine, come comunicato con nota Protocollo n° 1207 del 22/01/2021, in Techint - Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. - mandataria - e Barreca & La Varra - mandante);

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 669 del 30/11/2021 con cui veniva approvato il “Disciplinare di incarico professionale” in cui sono state definite e specificate tutte le condizioni pattuite tra questa Azienda e la società Inarcheck S.p.A., aggiudicataria del Sub-lotto prestazionale 3, allo scopo di regolare in dettaglio l’esecuzione del servizio di verifiche delle progettazioni, discendente dall’adesione all’Accordo Quadro per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale – Lotto geografico n. 12 Piemonte – Area territoriale Torino 3 – Sub-lotto prestazionale 3;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 345 del 28/06/2022 con cui venivano approvati sia il progetto definitivo sia il progetto esecutivo redatti dal raggruppamento Techint - Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. L’importo complessivo dell’intervento risultante dal Q.E. era pari ad € 5.313.106,98, di cui € 2.586.140,06 per i lavori (compresi gli oneri della sicurezza ed esclusa l’IVA);
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 126 del 28/02/2023 con cui si procedeva all’integrazione ed approvazione del Quadro Economico degli interventi programmati del Piano di organizzazione della rete ospedaliera, per un importo pari ad € 1.677.409,78, importo derivante dall’aggiornamento dei prezzi ai sensi del D.L. n. 50/2020 e del nuovo Prezziario Regionale – luglio 2022, con cofinanziamento Aziendale. L’importo complessivo dell’intervento risultante dal Q.E. rimodulato era pari ad € 6.990.516,76, di cui € 3.799.392,20 per i lavori (compresi gli oneri della sicurezza ed esclusa l’IVA);
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 277 del 28/04/2023 con cui si disponeva di approvare il “Contratto d’Appalto” in cui sono state definite e specificate tutte le condizioni pattuite tra questa Azienda e l’appaltatore, ossia la Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. con sede in Roma (RM), Piazza del Popolo n. 18 – CAP 00187, Partita IVA 00302090949, aggiudicataria del Sub-lotto prestazionale 1, allo scopo di regolare in dettaglio l’esecuzione dei lavori di che trattasi, discendente dall’adesione all’Accordo Quadro per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei

piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'art. 2 del D.L. 34/2020, convertito in Legge dall'art. 1 della L. 77/2020 – Lotto geografico n. 12 Piemonte – Area territoriale Torino 3 – Sub-lotto prestazionale 1;

- la Deliberazione del Commissario n. 221 del 19/09/2023 con la quale veniva disposto di aderire all'Accordo quadro – Lotto Geografico Piemonte n. 12 – Area Territoriale Torino 3 – Sub-Lotto Prestazionale 4 – avente ad oggetto “*Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico*”, aggiudicato al RTP costituito da RPA S.R.L. (mandataria), Studio Carbonara Ingegneri Associati (mandante) e Studio Tecnico Chirilli Ingegneri Associati (mandante), con sede legale in Perugia (PG) via Strada del Colle n. 1/A CAP 06132 - C.F. e P. IVA 2776790541. Con il medesimo atto sono stati approvati l'Ordine di Acquisto (O.D.A.) e la bozza del Disciplinare di incarico professionale relativi ai servizi tecnici di cui al Sub-Lotto Prestazionale 4, in cui sono state definite e specificate tutte le condizioni pattuite tra questa Azienda e l'appaltatore sopra citato, allo scopo di regolare in dettaglio l'esecuzione del servizio tecnico di “*Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico*” relativamente ai lavori di che trattasi;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 496 del 23/10/2025 con cui veniva approvata la Perizia di Variante, che ha comportato un incremento economico della spesa di € 569.799,90 (I.V.A. 10% esclusa), predisposta dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Salvatore Mascolo (Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A.), ai sensi dell'art. 8 del DM 49/2018 e dell'art 106, comma 2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativa ai lavori di Realizzazione della Terapia Intensiva e ampliamento percorsi pronto soccorso (di cui all'oggetto) e veniva aggiornato il Quadro Economico integrato da co-finanziamento aziendale, come segue:

| <b>Quadro Economico rimodulato a seguito di aggiudicazione sub lotto 1, sub lotto 2, sub lotto 3 e sub lotto 4</b><br><i>"Interventi per Terapia Intensiva e Semi-intensiva: realizzazione di una nuova struttura collegata al pronto soccorso ed al complesso edilizio esistente per la realizzazione di posti letto di terapia intensiva e semintensiva" e "Interventi per adeguamento pronto soccorso e percorsi: ridefinizione funzionale di spazi confinanti per ampliamento del pronto soccorso con riferimento al finanziamento previsto".</i> |                                                                                   |                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Importo [€]<br>Quadro economico<br>come da<br>finanziamento<br>assegnato da Piano | Importo [€]<br>Quadro economico<br>Progetto definitivo<br>con Prezzario 2021 | Importo [€]<br>Quadro economico<br>Progetto<br>Definitivo/Esecutivo<br>con Prezzario 2021 | Importo [€]<br>Quadro economico a<br>seguito di aggiornamento<br>prezzi ai sensi del DL<br>50/2022<br>TOTALE Terapia Intensiva<br>e Percorsi PS | Importo [€]<br>Quadro economico a<br>seguito di PERIZIA di<br>VARIANTE 1<br>TOTALE Terapia intensiva<br>e Percorsi PS | Importo [€]<br>Quadro economico a<br>seguito di PERIZIA di<br>VARIANTE 1<br>TERAPIA INTENSIVA | Importo [€]<br>Quadro economico a<br>seguito di PERIZIA di<br>VARIANTE 1<br>PERCORSI PS |
| Totale lavori (già ribassato 40,04%):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.717.500,24                                                                    | € 2.477.213,52                                                               | € 2.379.336,00                                                                            | € 3.674.122,77                                                                                                                                  | € 4.252.759,06                                                                                                        | € 3.045.407,97                                                                                | € 1.207.351,09                                                                          |
| Oneri per la sicurezza:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 88.590,00                                                                       | € 108.926,54                                                                 | € 99.496,08                                                                               | € 125.269,43                                                                                                                                    | € 116.433,04                                                                                                          | € 83.377,90                                                                                   | € 33.055,14                                                                             |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>€ 1.806.090,24</b>                                                             | <b>€ 2.586.140,06</b>                                                        | <b>€ 2.478.832,08</b>                                                                     | <b>€ 3.799.392,20</b>                                                                                                                           | <b>€ 4.369.192,10</b>                                                                                                 | <b>€ 3.128.785,87</b>                                                                         | <b>€ 1.240.406,23</b>                                                                   |
| <i>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                         |
| Economie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 11.447,16                                                                       | € 10.000,00                                                                  | € 9.358,46                                                                                | € 9.358,46                                                                                                                                      | € 11.816,82                                                                                                           | € 8.462,04                                                                                    | € 3.354,78                                                                              |
| Imprevisti ed arrotondamenti (iva compresa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 34.350,00                                                                       | € 50.000,00                                                                  | € 50.000,00                                                                               | € 50.000,00                                                                                                                                     | € 50.000,00                                                                                                           | € 35.805,08                                                                                   | € 14.194,92                                                                             |
| Accordo bonario (art. 205 Dlgs 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                 | € 257.303,30                                                                                                          | € 184.255,33                                                                                  | € 73.047,97                                                                             |
| Spese tecniche per progettazione<br>preliminare/definitiva/esecutiva/di adeguamento prezzi<br>progetto esecutivo Sub lotto 2<br>(già ribassato 25,25%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 464.268,42                                                                      | € 604.512,11                                                                 | € 782.388,13                                                                              | € 905.471,83                                                                                                                                    | € 806.140,08                                                                                                          | € 577.278,28                                                                                  | € 228.861,80                                                                            |
| Spese tecniche per di e redazione perizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                 | € 98.398,93                                                                                                           | € 70.463,64                                                                                   | € 27.935,29                                                                             |
| Spese tecniche per ALTRE PRESTAZIONI (supporto<br>antincendio/acustica/APE/accatamento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                 | € 56.679,45                                                                                                           | € 40.588,25                                                                                   | € 16.091,20                                                                             |
| Spese tecniche per verifiche Sub lotto 3<br>(con ribasso 26,66%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 77.049,26                                                                       | € 74.933,46                                                                  | € 95.118,07                                                                               | € 113.736,67                                                                                                                                    | € 95.118,08                                                                                                           | € 68.114,22                                                                                   | € 27.003,86                                                                             |
| Spese tecniche per collaudo statico Sub lotto 4<br>(con ribasso 8%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 52.007,17                                                                       | € 79.344,59                                                                  | € 76.744,48                                                                               | € 112.212,47                                                                                                                                    | € 97.641,64                                                                                                           | € 69.921,34                                                                                   | € 27.720,30                                                                             |
| Attrezzature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 1.184.918,00                                                                    | € 1.184.918,00                                                               | € 1.078.918,00                                                                            | € 1.078.918,00                                                                                                                                  | € 1.078.918,00                                                                                                        | € 772.615,01                                                                                  | € 306.302,99                                                                            |
| CNPAIA 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 23.732,99                                                                       | € 30.351,61                                                                  | € 38.170,03                                                                               | € 45.256,84                                                                                                                                     | € 46.159,13                                                                                                           | € 33.054,63                                                                                   | € 13.104,50                                                                             |
| IVA del 10% su lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 180.609,02                                                                      | € 258.614,01                                                                 | € 247.883,21                                                                              | € 379.939,22                                                                                                                                    | € 436.919,21                                                                                                          | € 312.878,59                                                                                  | € 124.040,62                                                                            |
| IVA del 22% su inc. prof.+CNPAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 61.705,78                                                                       | € 173.611,19                                                                 | € 218.332,56                                                                              | € 258.869,12                                                                                                                                    | € 264.030,21                                                                                                          | € 189.072,48                                                                                  | € 74.957,73                                                                             |
| IVA del 22% su attrezzature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 260.681,96                                                                      | € 260.681,96                                                                 | € 237.361,96                                                                              | € 237.361,96                                                                                                                                    | € 237.361,96                                                                                                          | € 169.975,30                                                                                  | € 67.386,66                                                                             |
| Arrotondamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -€ 0,01                                                                           |                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                         |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2.350.769,76</b>                                                               | <b>2.726.966,92</b>                                                          | <b>2.834.274,90</b>                                                                       | <b>3.191.124,57</b>                                                                                                                             | <b>3.536.486,80</b>                                                                                                   | <b>2.532.484,19</b>                                                                           | <b>1.004.002,61</b>                                                                     |
| <b>Totale complessivo del quadro economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4.156.860,00</b>                                                               | <b>5.313.106,98</b>                                                          | <b>5.313.106,98</b>                                                                       | <b>6.990.516,76</b>                                                                                                                             | <b>7.905.678,90</b>                                                                                                   | <b>5.661.270,06</b>                                                                           | <b>2.244.408,84</b>                                                                     |
| <b>Maggior importo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | <b>1.156.246,98</b>                                                          |                                                                                           | <b>1.677.409,78</b>                                                                                                                             | <b>915.162,14</b>                                                                                                     | € 655.349,16                                                                                  | 259.812,98                                                                              |

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 497 del 24/10/2025 con cui veniva disposto di risolvere il Contratto d'Appalto stipulato in data 28/04/2023 per grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. in applicazione:
  - dell'art. 40 comma 14 delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro ("Sicurezza nei luoghi di lavoro - Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto");
  - dell'art. 49 comma 2 lettera o) delle Condizioni Generali dell'Accordo Quadro ("Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio - Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto: Per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato d'Oneri, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal Coordinatore della Sicurezza");

- Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'Ing. Ivano Matteo Cavallo (subentrato all'Arch. Antonio Benevento);
- le procedure attivate nell'ambito dell'Accordo Quadro per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 2 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'art. 1 della L. n. 77/2020 (*ex* Accordo Arcuri), sono attualmente parte dei c.d. "progetti in essere", che costituiscono sub-linee di finanziamento in attuazione del PNRR, i cui CUP trovano specifica profilazione nella piattaforma ReGiS, utilizzata ai fini della tempestiva rendicontazione dell'avanzamento dei singoli progetti PNRR;
- il contratto con l'appaltatore Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. è stato stipulato a misura. Il tempo utile contrattuale per l'ultimazione delle opere veniva originariamente previsto in 400 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori, avvenuta in data 22/06/2023, senza iscrizione di riserve in sede di consegna;
- l'appaltatore ha presentato due istanze di proroga:
  - la prima, pervenuta il 18.07.2024, è stata accolta con concessione di 155 giorni naturali e consecutivi;
  - la seconda, trasmessa in data 20.12.2024, non è stata accolta, essendo stata ritenuta priva di fondamento.Con l'approvazione della perizia di variante sono stati inoltre riconosciuti ulteriori 105 giorni di proroga del termine utile contrattuale;
- a seguito della disposta risoluzione si è reso necessario attivare il conseguente procedimento tecnico-amministrativo finalizzato:
  - alla ricognizione dello stato dei luoghi e delle opere eseguite alla data dello scioglimento del rapporto;
  - alla redazione dello stato di consistenza;
  - all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera e degli impianti provvisori presenti in cantiere;
  - alla presa in consegna delle aree da parte della Stazione Appaltante;
  - alla quantificazione delle opere eseguite e dei relativi importi ammissibili in contabilità;

- all'individuazione delle lavorazioni non regolarmente eseguite, non ultimate ovvero non accettabili ai fini del collaudo;
- alla ricognizione delle carenze documentali e certificative afferenti alle opere eseguite;
- alla stima degli ulteriori oneri tecnici ed economici conseguenti alla risoluzione contrattuale, ivi compresi quelli necessari alla messa in sicurezza del sito, al ripristino delle lavorazioni non regolari e al completamento dell'intervento;

- Visti:

- la Relazione tecnico-contabile della Direzione Lavori, ing. Salvatore Mascolo, con i relativi allegati, prot. n. 1151 del 02/02/2026, redatta in data 27/01/2026, ai sensi dell'art. 108, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie), contenente la ricostruzione tecnico-amministrativa e contabile dell'appalto alla data della risoluzione, nonché la stima delle opere eseguite, delle lavorazioni da ripristinare, delle opere residue e degli ulteriori oneri conseguenti allo scioglimento del rapporto;
- il Verbale di accertamento tecnico e contabile del Collaudatore, ing. Francesco Chirilli, prot. n. 4661 del 23/03/2026, redatto ai sensi dell'art. 108, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 (agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie), sulla base dello stato di consistenza, della documentazione tecnico-contabile acquisita e delle risultanze delle verifiche svolte, volto a documentare, con riferimento alla data di risoluzione del rapporto contrattuale, la situazione tecnico-esecutiva e contabile dell'appalto, nei limiti risultanti dagli atti acquisiti e dalle verifiche svolte dal Collaudatore;

- Dato atto che il Verbale di accertamento tecnico e contabile del Collaudatore è finalizzato:

- ad attestare la corrispondenza tra stato dei luoghi, consistenza materiale delle opere eseguite e registrazioni contabili operate dalla Direzione Lavori;
- a verificare la riconducibilità delle lavorazioni eseguite al progetto approvato e alla successiva Perizia di Variante;
- a dare atto dell'eventuale presenza di lavorazioni non previste, ovvero di lavorazioni eseguite ma non regolarmente accettabili, non ultimate o non pienamente collaudabili;
- a prendere atto delle criticità esecutive, documentali e certificative emergenti dagli atti istruttori, in quanto rilevanti ai fini della definizione tecnico-amministrativa del rapporto;
- a richiamare, nei limiti delle competenze proprie dell'organo di collaudo, gli effetti economici e patrimoniali che dalla risoluzione contrattuale possono discendere sul conto finale e sulle ulteriori determinazioni della Stazione Appaltante;

- Considerato che dal predetto Verbale di accertamento tecnico e contabile emerge che:

- con sopralluogo del 02/12/2025, svolto in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori procedeva al completamento delle operazioni di ricognizione e alla formale ripresa in consegna delle aree di cantiere, dando atto dello stato dei luoghi (come descritto nel citato Verbale a cui si rimanda). In sede di sottoscrizione del verbale del 02/12/2025, l'impresa appaltatrice apponeva firma con riserva, confermando le riserve già iscritte nei documenti contabili, allegando una propria contabilità delle lavorazioni eseguite alla data della risoluzione (S.I.L. per stato di consistenza) e formulando ulteriori pretese risarcitorie connesse alla contestata legittimità della risoluzione contrattuale;
- le operazioni di stato di consistenza, inventario e ripresa in consegna delle aree si sono svolte secondo una sequenza procedimentale coerente e formalmente corretta, garantendo il contraddittorio tra le parti e assicurando la tracciabilità delle condizioni del cantiere alla data di cessazione del rapporto contrattuale;
- la Relazione tecnico-contabile del Direttore dei Lavori, redatta in data 27/01/2026 ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e acquisita al prot. n. 1151/2026 della Stazione Appaltante, costituisce il principale atto istruttorio posto a base dell'accertamento tecnico-contabile;
- la relazione della Direzione dei Lavori, tra le altre cose, espone, in modo puntuale e analitico, il raffronto tra la contabilità prodotta dall'appaltatore e la stima dei lavori eseguiti redatta dalla medesima Direzione, mediante un confronto sistematico voce per voce, nel quale sono riportati:
  - le quantità dichiarate dall'Appaltatore e quelle ritenute ammissibili dalla Direzione Lavori;
  - i prezzi applicati in sede contrattuale e quelli utilizzati per la verifica;
  - gli importi risultanti dal confronto;
  - i commenti tecnici e motivazionali posti a giustificazione delle differenze riscontrate.Tale metodologia di analisi comparativa, espressamente richiesta dal Collaudatore alla Direzione dei Lavori con nota-mail del 30/12/2025, è apparsa tecnicamente corretta, trasparente e coerente con le finalità proprie dell'istruttoria post-risoluzione;
- dall'esame comparato dello stato di consistenza, della stima lavori redatta dalla Direzione dei Lavori, del S.I.L. predisposto dall'appaltatore e delle risultanze del sopralluogo del

28/10/2025, il Collaudatore non ha riscontrato elementi tecnici o contabili idonei a infirmare l'impostazione metodologica e le conclusioni della Direzione dei Lavori ed ha, quindi, accertato la sostanziale corrispondenza tra le lavorazioni effettivamente eseguite alla data del 24/10/2025 di risoluzione del contratto d'appalto e quelle ammesse in contabilità dalla Direzione dei Lavori, nei limiti e con le esclusioni analiticamente motivate negli elaborati istruttori;

- in esito alla propria verifica, il Collaudatore ha confermato la stima dei lavori eseguiti fino al 24/10/2025 nell'importo complessivo lordo di € 5.840.119,29, di cui € 5.731.381,91 per lavori ed € 108.737,39 per oneri della sicurezza, corrispondente all'importo netto maturato dall'appaltatore di € 3.545.273,98, IVA esclusa. Tale importo costituisce, secondo il Verbale di accertamento tecnico e contabile, il valore delle opere eseguite e ritenute ammissibili in contabilità alla data della risoluzione;
- all'esito dell'istruttoria svolta, non emergono opere compiutamente eseguite e suscettibili di autonoma contabilizzazione che possano qualificarsi come lavorazioni extra progetto, estranee al progetto approvato o alle successive varianti, ulteriori rispetto a quelle già esaminate e valutate dalla Direzione dei Lavori nell'ambito della perizia di variante e della stima dei lavori eseguiti;
- dall'esame della Relazione tecnico-contabile della Direzione dei Lavori, nonché della documentazione istruttoria e delle risultanze del sopralluogo, emerge la presenza di lavorazioni che, pur risultando in tutto o in parte eseguite, non possono essere qualificate come regolarmente eseguite né ritenute pienamente accettabili ai fini del collaudo per i motivi di cui si rimanda al citato Verbale. La Direzione dei Lavori ha proceduto alla stima dei lavori necessari al ripristino della regolare esecuzione (ritenuta corretta e congrua dal Collaudatore), quantificandoli in complessivi € 176.284,72 oltre IVA, determinati senza applicazione del ribasso d'asta e mediante impiego dei prezzi di riferimento del progetto;
- dall'esame della documentazione acquisita agli atti e delle risultanze della Relazione tecnico-contabile della Direzione dei Lavori emerge la permanenza di significative carenze documentali con riferimento alle opere edili, impiantistiche e di prevenzione incendi eseguite dall'appaltatore (circa le quali si fa rinvio al Verbale in commento). Tali carenze non assumono carattere meramente formale, ma incidono in modo sostanziale sulla possibilità di verificare:
  - la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni progettuali, normative e prestazionali;

- la corretta esecuzione delle lavorazioni sotto il profilo tecnico e impiantistico;
- la sicurezza, l'affidabilità e la funzionalità dei sistemi realizzati;
- la tracciabilità dei materiali e dei componenti installati;
- le carenze documentali sopra evidenziate:
  - incidono in modo significativo sulla collaudabilità complessiva dell'opera;
  - dovranno essere oggetto di specifica regolarizzazione nell'ambito del nuovo affidamento e delle attività di completamento;
  - rilevano ai fini della determinazione degli oneri tecnici ed economici necessari per rendere le opere pienamente conformi e certificabili;
  - assumono rilievo nell'ambito della complessiva valutazione delle conseguenze della risoluzione contrattuale.
- con riferimento ai materiali presenti in cantiere, la Direzione dei Lavori ha ritenuto di non procedere ad autonoma contabilizzazione, richiamando l'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e rilevando che gran parte di essi risultava riconducibile a lavorazioni già compensate ovvero non più necessaria alle future lavorazioni. Tale impostazione è apparsa condivisibile, in quanto coerente con il principio secondo cui, in caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni relative ai lavori effettivamente eseguiti, nei limiti di legge e di contratto, con decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del rapporto.

Con riguardo agli impianti provvisori e alle attrezzature lasciati in consegna alla Stazione Appaltante, la Direzione dei Lavori ne ha quantificato il valore in complessivi € 15.048,60 oltre IVA, così ripartiti:

- € 6.957,50 per impianto di videosorveglianza, antifurto e illuminazione esterna;
- € 4.719,46 per recinzioni e delimitazioni provvisorie;
- € 3.371,64 per impianto elettrico di cantiere.

Il criterio estimativo adottato, fondato sulla documentazione prodotta dall'impresa e sul Prezzario Regionale Piemonte, è apparso congruo ed è stato valutato che può essere assunto quale dato di riferimento nell'ambito della definizione finale dei rapporti economici tra le parti;

- alla data della risoluzione risultano emessi n. 5 stati di avanzamento lavori e n. 5 certificati di pagamento, per un totale riconosciuto all'appaltatore pari a € 2.237.301,03 oltre IVA.

Con riferimento all'anticipazione contrattuale di € 759.878,44 oltre IVA, la Direzione dei Lavori ha accertato il recupero, con l'ultimo SAL, di € 562.843,03 oltre IVA, residuando un importo ancora da recuperare pari a € 197.035,41 oltre IVA (tali cifre trovano riscontro nelle Determinazioni di approvazione dei SAL e liquidazione a firma del Responsabile della S.C. Tecnico e Tecnologie). Quanto all'adeguamento prezzi *ex art.* 26 del D.L. 50/2022, la Direzione dei Lavori ha quantificato maggiori oneri complessivi per € 329.333,00 oltre IVA, con importo netto maturato dall'appaltatore, in applicazione del limite del 90%, pari a € 296.399,70 oltre IVA;

- con riferimento alle penali per ritardata ultimazione, il ritardo maturato alla data della risoluzione del 24/10/2025 è stato calcolato in 172 giorni. In applicazione dell'art. 13 del contratto d'appalto e dell'art. 27 delle condizioni generali dell'Accordo Quadro, la Direzione dei Lavori ha determinato la penale massima del 10% dell'importo netto contrattuale, pari a € 379.939,22 oltre IVA;
- sono stati stimati € 30.000,00 per gli interventi urgenti di messa in sicurezza, a cui occorre sommare € 176.284,72, di cui sopra, per il ripristino della regolare esecuzione delle opere già realizzate;
- le lavorazioni residue previste nella perizia di variante e necessarie al completamento dell'opera ammontano, secondo la Direzione dei Lavori, ad € 1.361.278,29 al lordo del ribasso. Assumendo l'incremento medio dei prezzi unitari negli anni dal 2022 al 2025 del 9,29% e oneri della sicurezza del 2% sui lavori da eseguire, la Direzione dei Lavori ha stimato in € 1.480.041,90 compresa IVA la maggiore spesa da sostenere per l'affidamento dei lavori a diversa impresa, rispetto alle disponibilità residue del quadro economico dell'appalto risolto;
- l'Appaltatore ha iscritto quattro riserve sul registro di contabilità. La Direzione Lavori ha:
  - respinto integralmente la riserva n. 1;
  - respinto la riserva n. 2;
  - accolto la riserva n. 3 nei limiti di € 54.978,54;
  - respinto parzialmente la riserva n. 4, riconoscendo € 52.022,45.

Per quanto rileva ai fini dell'accertamento tecnico-contabile, non emergono elementi tali da porre in dubbio il percorso istruttorio seguito dalla Direzione dei Lavori e dal RUP;

- Dato atto che:

- l'Appaltatore è stato informato con nota prot. 5513 del 08.04.2026 delle risultanze sia dello Stato di Consistenza redatto dalla Direzione Lavori che dell'Accertamento Tecnico-Contabile redatto dal Collaudatore;
- l'Appaltatore con nota prot. 6420 del 24.04.2026 ha riscontrato il Verbale di accertamento tecnico e contabile del Collaudatore e la Relazione tecnico contabile della Direzione Lavori, entrambi con in calce osservazioni-contestazioni, richiamo e conferma delle riserve ed istanza di integrale disapplicazione delle penali;
- la Direzione Lavori con nota prot. 7313 del 12.05.2026 ha riscontrato le osservazioni dell'Appaltatore rilevandone il carattere prevalentemente generico e strumentale che non modifica le risultanze già accertate;
- il Collaudatore con nota prot. 7828 del 21.05.2026 ha confermato il contenuto del proprio Verbale di accertamento tecnico e contabile redatto in data 23.03.2026;

- Tenuto conto che ai sensi dell'art.108 comma 5 del D.lgs. 50/2016: *“Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto”*;

- Tenuto conto che ai sensi dell'art.108 comma 8 del D.lgs. 50/2016: *“Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1”*;

- Tenuto conto che ai sensi dell'art. 49 comma 6 delle Condizioni Generali del Contratto di Accordo Quadro “ex Arcuri”: *“Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ”* (Documentazione agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie);

- Dato atto che Spinosa Costruzioni S.p.A., a seguito della risoluzione contrattuale, su istanza della Stazione Appaltante, ha provveduto al versamento dell'importo residuo della garanzia definitiva contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 236.759,03;

- Rilevato che, tenuto conto delle anzidette risultanze della Relazione tecnico-contabile della Direzione Lavori, confermate nel Verbale di accertamento tecnico e contabile del Collaudatore

(entrambi agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie) e viste le disposizioni di cui all'art. 49 comma 6 delle Condizioni Generali del Contratto di Accordo Quadro "ex Arcuri", nonché all'art. 108, commi 5 e 8, del D.Lgs. 50/2016, il conteggio finale degli importi a credito ed a debito della Stazione Appaltante, nei confronti dell'appaltatore Spinosa Costruzioni Generali S.p.A., è stato stimato come segue (riservandosi ogni più ampia integrazione che nel prosieguo del completamento dell'intervento si rendesse necessaria):

| RENDICONTO FINALE             |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Importi a credito/debito S.A. |                                                                |
|                               |                                                                |
| -€ 3.899.801,38               | Lavori eseguiti (IVA compresa)                                 |
| € 2.461.031,12                | Lavori pagati (IVA compresa)                                   |
| -€ 16.553,46                  | Impianti presi in consegna (IVA compresa)                      |
| € 33.000,00                   | Messa in sicurezza (IVA compresa)                              |
| € 193.913,19                  | Ripristino regolare esecuzione (IVA compresa)                  |
| -€ 326.039,67                 | Adeguamento prezzi DL 50/22 (IVA compresa)                     |
| € 379.939,22                  | Penale (non soggetto IVA)                                      |
| € 835.866,28                  | Anticipazione totale (IVA compresa)                            |
| -€ 236.759,03                 | Escussione garanzia (non soggetto IVA)                         |
| € 1.480.041,90                | Maggiore spesa presunta per completamento opere (IVA compresa) |
|                               |                                                                |
| € 904.638,17                  | TOTALE CREDITO PRESUNTO S.A.                                   |

- Ritenuto di approvare, sulla base di quanto sopra esposto:

- la Relazione tecnico-contabile della Direzione Lavori, con i relativi allegati, prot. n. 1151 del 02/02/2026, redatta in data 27/01/2026, ai sensi dell'art. 108, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie);
- il Verbale di accertamento tecnico e contabile del Collaudatore, prot. n. 4661 del 23/03/2026, redatto ai sensi dell'art. 108, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 (agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie);
- il conto finale degli importi a credito ed a debito della Stazione Appaltante, nei confronti dell'appaltatore Spinosa Costruzioni Generali S.p.A., come sopra dettagliato, da cui risulta un credito a favore della Stazione Appaltante pari ad € 904.638,17 (riservandosi ogni più

ampia integrazione che nel prosieguo del completamento dell'intervento si rendesse necessaria);

- Precisato che l'importo complessivo dell'intervento, prima dell'intervenuta risoluzione, trovava copertura finanziaria come da prospetto allegato:

| Descrizione FINANZIAMENTI                                                                                                   | Importo             | Progetto OLIAMM<br>Autorizzazione di spesa<br>Deliberazioni di autorizz.                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fondi BEI                                                                                                                   | 4.156.860,00        | progetto A156 autorizzazione 37/2020 - 53/2024<br>Del. della Giunta Regionale n. 7 – 1492 del 12/06/2020 |
| Integrazione Utili di esercizio 2017                                                                                        | 1.156.246,98        | progetto G2017 autorizzazione 19/2022                                                                    |
| Fondi aziendali da destinare a investimenti riferiti a fatturazione per sperimentazioni contabilizzati nei risconti passivi | 635.313,69          | progetto C004 autorizzazione 14/2023<br>Del. AOU n. 126 del 28/02/2023                                   |
| UTILE 2018                                                                                                                  | 57.549,04           | progetto G2018 autorizzazione 15/2023<br>Del. AOU n. 126 del 28/02/2023                                  |
| UTILE 2019                                                                                                                  | 45.169,93           | progetto G2019 autorizzazione 16/2023<br>Del. AOU n. 126 del 28/02/2023                                  |
| UTILE 2021                                                                                                                  | 255.432,52          | progetto G2021 autorizzazione 19/2023<br>Del. AOU n. 126 del 28/02/2023                                  |
| Contributi da privati per investimenti                                                                                      | 683.944,60          | progetto C151 autorizzazione 20/2023<br>Del. AOU n. 126 del 28/02/2023                                   |
| UTILE 2023                                                                                                                  | 915.162,14          | progetti UT23 autorizzazione 88/2025<br>DGR 14-815/2025/XII del 24 febbraio 2025                         |
| <b>Totale</b>                                                                                                               | <b>7.905.678,90</b> |                                                                                                          |

- Dato atto che con provvedimento successivo si procederà alla liquidazione delle spese dei professionisti coinvolti;
- Rilevato che il presente provvedimento viene proposto dal Direttore della Struttura Proponente, che lo sottoscrive;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa e la legittimità del contenuto della stessa;
- Acquisiti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs 30.12.1992 e s.m.i;
- Per quanto sopra considerato e ritenuto;

## DELIBERA

1) di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa:

- la Relazione tecnico-contabile della Direzione Lavori, ing. Salvatore Mascolo, con i relativi allegati, prot. n. 1151 del 02/02/2026, redatta in data 27/01/2026, ai sensi dell'art. 108, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie);

- il Verbale di accertamento tecnico e contabile del Collaudatore, ing. Francesco Chirilli, prot. n. 4661 del 23/03/2026, redatto ai sensi dell'art. 108, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 (agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie);

- il rendiconto finale degli importi a credito ed a debito della Stazione Appaltante, nei confronti dell'appaltatore Spinosa Costruzioni Generali S.p.A., come dettagliato in premessa, da cui risulta un credito presunto a favore della Stazione Appaltante pari ad € 904.638,17 (riservandosi ogni più ampia integrazione che nel prosieguo del completamento dell'intervento si rendesse necessaria in riferimento a voci che al momento non è possibile quantificare come ad esempio i costi per la regolarizzazione documentale per recuperare certificazioni o asseverazioni mancanti su impianti e attrezzature o, più in generale i costi afferenti allo svolgimento della nuova procedura di gara per l'affidamento e l'esecuzione della parte residua dei lavori);

2) di confermare, ai sensi dell'art. 27 delle Condizioni Generali di Contratto, l'applicazione delle penali per ritardata ultimazione come definite dalla Direzione Lavori nella Relazione Tecnico Contabile e accertato dal Collaudatore nel Verbale di Accertamento Tecnico Contabile;

3) di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento, prima dell'intervenuta risoluzione, trovava copertura finanziaria come da prospetto allegato in premessa;

4) di dare atto che con provvedimento successivo si procederà alla liquidazione delle spese dei professionisti coinvolti;

5) di dare mandato alla S.S. Affari Generali e Legali di eseguire le attività necessarie al fine del recupero di quanto dovuto da Spinosa Costruzioni Generali S.p.A. in favore dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga, a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale;

6) di dare mandato alla S.C. Tecnico e Tecnologie di eseguire le attività necessarie al completamento dell'intervento di cui trattasi;

7) di trasmettere il presente atto alla Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Politiche degli investimenti, per la presa d'atto e per gli eventuali successivi adempimenti;

8) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per quanto di competenza;

9) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";

10) di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga;

11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 10/95, stante l'urgenza di rispettare i tempi previsti dal PNRR.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. DAVIDE MINNITI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



**Struttura Affari Generali**  
**Relazione di Pubblicazione**

**Delibera N. 338 del 18/06/2026**

**Oggetto:** PNRR - MISSIONE 6 SALUTE - M6.C2 - 1.1.1 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO. PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19. APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA E AMPLIAMENTO PERCORSI PRONTO SOCCORSO DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA - C.I.G. 88125412E4 - CUP E82C20000500006. APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DELLA DIREZIONE LAVORI, VERBALE DI ACCERTAMENTO TECNICO E CONTABILE DEL COLLAUDATORE E RENDICONTO FINALE A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

18/06/2026

Sottoscritta dal funzionario incaricato  
(CIARDI ALESSANDRA)