



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 270 del 23/05/2024

Oggetto: LAVORI DI "SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE II DELL'OSPEDALE SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO" - COMPRESI I LAVORI OPZIONALI - C.I.G.: 8843266DF3 - C.U.P: E84E17002190005. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE. IMPORTO VARIANTE EURO 56.591,10 (IVA INCLUSA)

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- DEL_1789538.pdf.p7m

727E28ADFA828D87A87DC53E76E5F98D0D2761862B292D99E17E513CF18FA007E77D85FCFE09476DAD5D3444733F9B5E83B77902E88AA04471649C9E2481AEB9

- PCONT_DEL_1789538.pdf.p7m

1D935383418C233B3155DFD9460382FC4160DC8354079EA047AAD88C03F3207BD09F9CAB995C33FC927089BD66D80F802F5D9EEFB0E3D2733CC98AE9B97FFD03

- PTECN_DEL_1789538.pdf.p7m

DC1791EA521AEE7F1BAEBC5B1BC2D0DBED3AAA1393C2070D989CAA058D3800A13DE4D95DFCA650B4F3A2096D4632E1AC0D2931A95103713C440AAAB94707F50

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano

OGGETTO: LAVORI DI "SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE II DELL'OSPEDALE SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO" - COMPRESI I LAVORI OPZIONALI - C.I.G.: 8843266DF3 – C.U.P: E84E17002190005. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE. IMPORTO VARIANTE EURO 56.591,10 (IVA INCLUSA)

--

Struttura proponente: Tecnico e Tecnologie	
Supporto al RUP Dott.ssa BORRI MALVINA	Il Dirigente Responsabile f.f. della struttura proponente Ing. CAVALLO IVANO MATTEO

Registrazione contabile			
Anno	Autorizzazione/sub	Conto	Importo
2021	Prog C004 38/2	01.12.02.11	+ € 56.591,10
2021	Prog C004 38/7	01.12.02.11	+ € 2.474,51
Struttura titolare della spesa S.C. Tecnico e Tecnologie Dirigente Responsabile f.f. Ing. Ivano Matteo Cavallo.			

PARERE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.)	
Il Direttore Amministrativo Dott.ssa ANTONELLA RINAUDO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)	Il Direttore Sanitario Dr. SALVATORE DI GIOIA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Davide Minniti

- Vista la D.G.R. n. 27-8058/2023/XI del 29/12/2023 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di quest'Azienda;

- Richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 22/06/2021 che approvava il progetto definitivo afferente agli interventi di cui in oggetto;
- la Determinazione n. 620 del 30/11/2021 della S.C. Tecnico e Tecnologie con la quale veniva aggiudicato alla società Schindler S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via E. Cernuschi n. 1, l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di sostituzione degli impianti di sollevamento a servizio del padiglione II, nonché la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori opzionali relativi a n. 2 montacarichi, per un importo complessivo di € 450.505,10 (I.V.A. ed oneri esclusi), pari ad € 550.598,89 (I.V.A. ed oneri inclusi);
- la Determinazione n. 165 del 21/03/2022 della S.C. Tecnico e Tecnologie con cui veniva aggiudicato all'Ing. Aldo Celano (Partita IVA 05630020013), con sede legale (domicilio fiscale) in Torino, Corso Sebastopoli 294a, l'incarico professionale di Direttore dei Lavori (DL) per gli interventi di sostituzione degli impianti elevatori e relativi adeguamenti alle norme di prevenzione incendi, presso il secondo padiglione dell'A.O.U San Luigi Gonzaga di Orbassano, per un importo complessivo di € 16.786,11 (oneri previdenziali e assistenziali CNPAIA e I.V.A. esclusi), pari ad € 21.298,21 (oneri previdenziali e assistenziali CNPAIA e I.V.A. inclusi);
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 15/04/2022 con cui veniva approvato il progetto esecutivo redatto da ESI.PRO. S.r.l., incaricata da Schindler S.p.A., per gli interventi di cui all'oggetto;

- Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l'Ing. Ivano Matteo Cavallo (subentrato all'Arch. Antonio Benevento);
- a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo di cui sopra, i quadri economici delle opere, principali e opzionali, di cui all'oggetto, risultavano essere i seguenti:

SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL II PADIGLIONE DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA								
PROGETTO DEFINITIVO					Importo a seguito di aggiudicazione progettazione esecutiva e lavori (ribasso 26,69%)	Importo a seguito di aggiudicazione progettazione esecutiva, lavori (ribasso 26,69%) e affidamento CSE (ribasso 53%)	Importo a seguito di aggiudicazione progettazione esecutiva, lavori (ribasso 26,69%), affidamento CSE (ribasso 53%) e DL (ribasso 53%)	
A	Importo totale appalto (A.1+A.2+A.3), IVA esclusa di cui:		441.899,82		329.293,63	329.293,63	329.293,63	329.293,63
A.1	Importo lavori a corpo	€	403.304,90		295.662,82	295.662,82	295.662,82	295.662,82
A.2	Progettazione esecutiva (esclusa IVA e CCNPP)	€	18.599,16		13.635,04	13.635,04	13.635,04	13.635,04
A.3	Oneri per la sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso	€	19.995,76		19.995,76	19.995,76	19.995,76	19.995,76
	Importo totale lavori in appalto (A.1+A.2+A.3)	€	441.899,82		329.293,63	329.293,63	329.293,63	329.293,63
B	Somme a disposizione della S.A. per:							
B.1	Spese tecniche relative a:	€	24.233,69		24.233,69	24.233,69	24.233,69	24.233,69
B.1.1	Progettazione definitiva e CSP	€	19.099,69		19.099,69	19.099,69	19.099,69	19.099,69
B.1.2	CCNPP 4% su B.1.1	€	763,99		763,99	763,99	763,99	763,99
B.1.3	IVA 22% su B.1.1 + B.1.2	€	4.370,01		4.370,01	4.370,01	4.370,01	4.370,01
B.2	Altre spese tecniche relative a:	€	30.035,78		30.035,78	8.160,99	23.766,51	23.766,51
B.2.1	Direzione lavori e CSE (DL € 15,605,52 e CSE € 8.160,99 comprensivo di oneri e IVA)	€	23.672,59		23.672,59	8.160,99	23.766,51	23.766,51
B.2.2	CCNPP 4% su B.2.1	€	946,90		946,90			
B.2.3	IVA 22% su B.2.1 + B.2.2	€	5.416,29		5.416,29			
B.3	Oneri fiscali	€	98.125,60		73.109,99	73.109,99	73.109,99	73.109,99
B.3.1	IVA al 22% sui lavori	€	93.126,15		69.444,89	69.444,89	69.444,89	69.444,89
B.3.2	CCNPP 4% su A.2	€	743,97		545,40	545,40	545,40	545,40
B.3.3	IVA al 22% su A.2 + B.3.2	€	4.255,49		3.119,70	3.119,70	3.119,70	3.119,70
B.4	Spese per pubblicazione e ANAC	€	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00
B.5	Imprevisti e arrotondamenti	€	4.855,11		4.855,11	24.177,15	8.571,63	8.571,63
B.6	Prove sui materiali ai sensi dell'art. 111, c. 1-bis del Codice (IVA inclusa)	€	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00
B.7	Verifica progettazione Definitiva ed Esecutiva (IVA e Inarcassa inclusa)	€			9.487,49	9.487,49	9.487,49	9.487,49
B.8	Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 d. lgs. 50/2016)	€			5.913,26	8.466,01	8.466,01	8.466,01
	Totale somme a disposizione	€	158.100,18		148.485,31	148.485,32	148.485,32	148.485,32
	Totale quadro economico	€	600.000,00		477.778,94	477.778,95	477.778,95	477.778,95

SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL II PADIGLIONE DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA								
LAVORI AGGIUNTIVI					Importo a seguito di aggiudicazione progetto esecuzione lavori (ribasso 26,69%)	Importo a seguito di aggiudicazione progetto esecuzione lavori (ribasso 26,69%) e affidamento CSE (sconto 53%)	Importo a seguito di aggiudicazione progetto esecuzione lavori (ribasso 26,69%), affidamento CSE (ribasso 53%) e DL (ribasso 53%)	
A	Importo totale appalto (A.1+A.2+A.3), IVA esclusa di cui:		163.283,38		121.211,47	121.211,47	121.211,47	121.211,47
A.1	Importo lavori a corpo	€	148.762,97		109.058,13	109.058,13	109.058,13	109.058,13
A.2	Progettazione esecutiva (esclusa IVA e CCNPP)	€	8.868,76		6.501,69	6.501,69	6.501,69	6.501,69
A.3	Oneri per la sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso	€	5.651,65		5.651,65	5.651,65	5.651,65	5.651,65
	Importo totale lavori in appalto (A.1+A.2+A.3)	€	163.283,38		121.211,47	121.211,47	121.211,47	121.211,47
B	Somme a disposizione della S.A. per:							
B.1	Altre spese tecniche relative a:	€	26.242,13		26.242,13	2.977,02	8.669,71	8.669,71
B.1.1	Direzione lavori e CSE (DL € 5.692,69 e CSE € 2.977,02 comprensivo di oneri e IVA)	€	20.682,64		20.682,64	2.977,02	8.669,71	8.669,71
B.1.2	CCNPP 4% su B.1.1	€	827,31		827,31			
B.1.3	IVA 22% su B.1.1 + B.1.2	€	4.732,19		4.732,19			
B.2	Oneri fiscali	€	36.355,14		26.983,81	26.983,81	26.983,81	26.983,81
B.2.1	IVA al 22% sui lavori	€	33.971,22		25.236,15	25.236,15	25.236,15	25.236,15
B.2.2	CCNPP 4% su A.2	€	354,75		260,07	260,07	260,07	260,07
B.2.3	IVA al 22% su A.2 + B.2.2	€	2.029,17		1.487,59	1.487,59	1.487,59	1.487,59
B.3	Imprevisti e arrotondamenti	€	2.119,35		2.119,35	24.476,33	18.783,64	18.783,64
B.4	Prove sui materiali ai sensi dell'art. 111, c. 1-bis del Codice (IVA inclusa)	€	1.200,00		1.200,00	1.201,00	1.201,00	1.201,00
B.5	Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 d. lgs. 50/2016)	€			2.181,16	3.088,29	3.088,29	3.088,29
	Totale somme a disposizione	€	65.916,62		58.726,45	58.726,45	58.726,45	58.726,45
	Totale quadro economico	€	228.000,00		179.937,92	179.937,92	179.937,92	179.937,92

- Vista la Perizia di variante in corso di esecuzione redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Aldo Celano, ai sensi dell'art. 8 del DM 49/2018 e dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Comunicazione del 5/03/2024, agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie), la quale evidenzia che, durante l'esecuzione dei lavori, si è accertata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto definitivo ed esecutivo per risolvere le problematiche di seguito descritte:

- necessità di interventi di rinforzo strutturale dei montanti e portali degli ascensori;
- necessità dell'installazione del sistema di segnalazione presenza cabina al piano (ronzatore/sirena);
- necessità dell'installazione del sistema di esclusione sbarco al piano per ogni piano (nottolino e chiave per ogni sbarco tranne piano interrato);
- necessità dell'installazione di telecamere sbarco ascensori;
- necessità di installare porte al piano con larghezza pari a 130 cm (a seguito di segnalazioni del personale addetto al trasporto dei pazienti delle difficoltà di accesso alla cabina ascensore soprattutto per i lettini destinati al reparto di rianimazione), a fronte di quelle previste nel progetto definitivo ed esecutivo pari a 110 cm;

- Posto che per le motivazioni di cui sopra, ritenuto di adeguare il progetto appaltato alle soluzioni più coerenti con le nuove esigenze, senza previa sospensione dei lavori, è stata redatta la predetta

Perizia di variante in corso di esecuzione, in aumento, meglio specificata nei seguenti elaborati prodotti dalla Direzione Lavori e agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie:

- Relazione Tecnica del D.L.;
 - Elaborati grafici di variante;
 - Atto di sottomissione;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Quadro comparativo di variante;
- Preso atto delle motivazioni dettagliate nella predetta Perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori, ai sensi del D.M. 49/2018, che rispondono alle condizioni di ammissibilità delle modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Codice dei contratti Pubblici;
- Preso, altresì, atto del fatto che per l'esecuzione dei lavori previsti nella Perizia suppletiva e di variante viene concesso all'Impresa termine finale al 30/06/2024;
- Considerato che:
- la Perizia di variante in approvazione comporta, nel complesso, un aumento dei lavori con conseguente incremento economico della spesa per € 46.386,15 (I.V.A. 22% esclusa) al netto del ribasso d'asta del 26,69%, per effetto del quale l'importo contrattuale aumenta da € 450.505,10 ad € 496.891,25 (I.V.A. 22% esclusa), il quale incremento è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici;
 - la Perizia di variante in oggetto comporta, altresì, un incremento dell'importo dei compensi professionali dovuti al D.L., Ing. Aldo Celano, per € 1.950,28 (oneri ed I.V.A. esclusi), pari ad € 2.474,51 (oneri ed I.V.A. inclusi);
 - l'importo della variante, comprensivo del relativo aumento del compenso dovuto al D.L., trova copertura all'interno dei QE dell'intervento (incrementati di € 35.000,00 da Fondi aziendali – Progetto C004 Sperimentazioni – autorizzazione 2021/38), i quali, per effetto della variante in oggetto, vengono rimodulati come da prospetti seguenti:

Quadro Economico Lavori Principali

SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL II PADIGLIONE DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA

Descrizione		Importo [€] Progetto/gara	Importo [€] a seguito di aggiudicazione progettazione esecutiva e lavori (ribasso 26,69%)	Importo [€] a seguito di aggiudicazione progettazione esecutiva,lavori (ribasso 26,69%) e affidamento CSE (ribasso 53%)	Importo [€] a seguito di aggiudicazione progettazione esecutiva,lavori (ribasso 26,69%), affidamento CSE (ribasso 53%) e DL (ribasso 53%)	Importo [€] a seguito di aggiudicazione progettazione esecutiva,lavori (ribasso 26,69%), affidamento CSE (ribasso 53%), DL (ribasso 53%) e VARIANTE
A.1	Lavori a corpo	403.304,90 €	295.662,82 €	295.662,82 €	295.662,82 €	295.662,82 €
A.2	Progettazione esecutiva (esclusa IVA e CNPAIA)	18.599,16 €	13.635,04 €	13.635,04 €	13.635,04 €	13.635,04 €
A.3	Oneri per la sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso	19.995,76 €	19.995,76 €	19.995,76 €	19.995,76 €	19.995,76 €
A.4	Lavori variante (già ribassati)					46.386,15 €
A	Totale	441.899,82	329.293,63 €	329.293,63 €	329.293,63 €	375.679,78 €
Somme a disposizione dell'amministrazione :						
B.1	Progettazione definitiva e CSP	19.099,69	19.099,69	19.099,69	19.099,69	19.099,69
B.2	Direzione lavori e CSE	23.672,59	23.672,59	6.432,05	18.731,49	18.731,49
B.3	Importo DL variante					1.950,28 €
B.4	Spese per pubblicazione e ANAC	150,00	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
B.5	Imprevisti e arrotondamenti	4.855,11	4.855,11 €	24.177,15 €	8.571,63 €	11.004,25 €
B.6	Prove sui materiali ai sensi dell'art. 111, c. 1-bis del Codice (IVA inclusa)	700,00	700,00 €	700,00 €	700,00 €	
B.7	Verifica progettazione Definitiva ed Esecutiva (IVA e Inarcassa inclusa)		9.487,49 €	9.487,49 €	9.487,49 €	9.487,49 €
B.8	Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 d. lgs. 50/2016)		5.913,26 €	8.466,01 €	8.466,01 €	
B.9	IVA al 22% sui lavori	93.126,15	69.444,89	69.444,89	69.444,89	79.649,84
B.10	CNPAIA 4% (A.2, B.1, B.2, B.3)	2.454,86	2.256,29	1.566,67	2.058,65	2.136,66
B.11	IVA al 22% (A.2, B.1, B.2, B.3, B.10)	14.041,79	12.906,00	8.961,36	11.775,47	12.221,70
	Arrotondamenti				- 0,01	
	Totale somme a disposizione	158.100,18	148.485,31	148.485,31	148.485,31	154.431,40
Totale complessivo del quadro economico		600.000,00	477.778,94	477.778,94	477.778,94	530.111,17

Quadro Economico Lavori Opzionali

SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO IL II PADIGLIONE DELL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA

Descrizione	Importo [€] Progetto/gara	Importo [€] a seguito di aggiudicazione progettazione esecutiva e lavori (ribasso 26,69%)	Importo [€] a seguito di aggiudicazione progettazione esecutiva, lavori (ribasso 26,69%) e affidamento CSE (ribasso 53%)	Importo [€] a seguito di aggiudicazione progettazione esecutiva, lavori (ribasso 26,69%), affidamento CSE (ribasso 53%) e DL (ribasso 53%)	Importo [€] a seguito di aggiudicazione progettazione esecutiva, lavori (ribasso 26,69%), affidamento CSE (ribasso 53%), DL (ribasso 53%) e VARIANTE
A.1	Lavori a corpo	148.762,97 €	109.058,13 €	109.058,13 €	109.058,13 €
A.2	Progettazione esecutiva (esclusa IVA e CNPAIA)	8.868,76 €	6.501,69 €	6.501,69 €	6.501,69 €
A.3	Oneri per la sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso	5.651,65 €	5.651,65 €	5.651,65 €	5.651,65 €
A	Totale	163.283,38	121.211,47 €	121.211,47 €	121.211,47 €
Somme a disposizione dell'amministrazione :					
B.1	Direzione lavori e CSE	20.682,64	20.682,64	2.346,33	6.833,00
B.2	Imprevisti e arrotondamenti	919,35	2.119,35	24.477,33	18.783,64
B.3	Prove sui materiali ai sensi dell'art. 111, c. 1-bis del Codice (IVA inclusa)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche (Art. 113 d. lgs. 50/2016)		2.181,16 €	3.088,29 €	3.088,29 €
B.5	IVA al 22% sui lavori	33.971,22	25.236,15	25.236,15	25.236,15
B.6	CNPAIA 4% (A.2, B.1)	1.182,06	1.087,37	353,92	533,39
B.7	IVA al 22% (A.2, B.1, B.6)	6.761,36	6.219,77	2.024,43	3.050,98
	Arrotondamenti			1,00	
	Totale somme a disposizione	64.716,62	58.726,45	58.726,45	41.677,36
Totale complessivo del quadro economico					
		228.000,00	179.937,92	179.937,92	162.888,83

- la Perizia di variante in oggetto è stata accettata dall'appaltatore ed è stato sottoscritto dalle parti l'atto di sottomissione e che, per l'esecuzione di talune lavorazioni previste nella variante, si è resa necessaria la redazione di nuovi prezzi, contenuti nel Verbale di concordamento nuovi prezzi, anch'esso sottoscritto dall'Impresa senza riserve (tali documenti sono conservati agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie, Comunicazione del 5/03/2024);

- Ritenuto, pertanto, di approvare la perizia di variante, in corso di esecuzione, di modifica in aumento dei lavori di sostituzione degli impianti di sollevamento a servizio del padiglione II dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano rispetto al progetto iniziale, che porta l'importo totale del contratto con Schindler S.p.A. ad € 496.891,25 (I.V.A. e oneri esclusi), pari ad € 607.189,99 (I.V.A. e oneri inclusi), nel rispetto di quanto previsto all'art. 106, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici;

- Dato atto che l'importo dei lavori in aumento non supera il 20% del contratto originario e, pertanto, non è necessario acquisire un nuovo CIG, come da disposizioni del Comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2015;

- Precisato che l'importo complessivo dell'intervento trova copertura finanziaria da Fondi aziendali, come da prospetto allegato:

Importo Q.E. ASCENSORI + Lavori Opzionali (Variante)		693.000,00
Importo già liquidato per PROGETTAZIONE G2017	2020/1	24.233,69
Importo finanziato con MUTUO	2021/36	278.679,43
Importo Sperimentazioni	2021/38	390.086,88
TOTALE FINANZIAMENTI CON VARIANTE		693.000,00

- Dato atto che per effetto della variante in oggetto è necessario procedere all'incremento delle seguenti registrazioni contabili già acquisite:

1. Determinazione n. 620 del 30/11/2021 (aggiudicazione dei lavori a Schindler S.p.A.) - conto economico n. 01.12.02.11, Progetto C004 – Sperimentazioni quota aziendale, sub autorizzazione n. 2021/38/2, + € 56.591,10, per complessivi € 163.016,10;
2. Determinazione n. 165 del 21/03/2022 (incarico professionale della D.L. all'Ing. Aldo Celano) - conto economico n. 01.12.02.11, Progetto C004 – Sperimentazioni quota aziendale, sub autorizzazione n. 2021/38/7, + € 2.474,51, per complessivi € 23.774,51;

- Visto il D.Lgs. 50/2016;

- Preso atto degli adempimenti espletati dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- Rilevato che il presente provvedimento viene proposto dal Dirigente Responsabile della Struttura Proponente, che lo sottoscrive;

- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa e la legittimità del contenuto della stessa;

- Acquisiti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs 30.12.1992 e s.m.i.;

- Per quanto sopra considerato e ritenuto;

DELIBERA

- 1) di approvare la perizia di variante in corso di esecuzione, in aumento, predisposta dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Aldo Celano, ai sensi dell'art. 8 del DM 49/2018 e dell'art 106, comma 2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., relativa ai lavori di sostituzione degli impianti di sollevamento a servizio del padiglione II dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, conservata agli atti della S.C. Tecnico e Tecnologie;

- 2) di dare atto che la variante dei lavori in argomento, comporta una modifica in aumento dell'importo dei lavori rispetto al progetto iniziale, corrispondente ad un incremento economico della spesa pari € 46.386,15 (I.V.A. 22% esclusa) al netto del ribasso d'asta del 26,69%, per effetto del quale l'importo contrattuale aumenta da € 450.505,10 ad € 496.891,25 (I.V.A. 22% e oneri esclusi), pari ad € 607.189,99 (I.V.A. 22% e oneri inclusi), in conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 3) di dare atto che la variante in oggetto trova copertura all'interno dei QE dell'intervento rimodulati a seguito delle aggiudicazioni, di cui in premessa, e della variante medesima, con un'integrazione di Fondi aziendali – Progetto C004 Sperimentazioni – autorizzazione 2021/38, pari ad € 35.000,00;
- 4) di approvare i suddetti QE, i quali trovano copertura finanziaria tramite Fondi aziendali, come da prospetto di cui in premessa;
- 5) di dare atto che per effetto della variante in oggetto è necessario procedere all'incremento delle seguenti registrazioni contabili già acquisite:
 1. Determinazione n. 620 del 30/11/2021 (aggiudicazione dei lavori a Schindler S.p.A.) - conto economico n. 01.12.02.11, Progetto C004 – Sperimentazioni quota aziendale, sub autorizzazione n. 2021/38/2, + € 56.591,10, per complessivi € 163.016,10;
 2. Determinazione n. 165 del 21/03/2022 (incarico professionale della D.L. all'Ing. Aldo Celano) - conto economico n. 01.12.02.11, Progetto C004 – Sperimentazioni quota aziendale, sub autorizzazione n. 2021/38/7, + € 2.474,51, per complessivi € 23.774,51;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, per quanto di competenza;
- 7) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione “Amministrazione Trasparente”;
- 8) di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga;
- 9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della Legge Regionale n. 10/95, stante l'urgenza di rispettare le strette tempistiche di termine di esecuzione delle lavorazioni oggetto della modifica in variante.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. DAVIDE MINNITI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



*Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano*

**Visto di Regolarità contabile a cura della Struttura Complessa
gestione economico finanziaria sulla
Proposta n. 274/2024**

Oggetto: LAVORI DI "SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE II DELL'OSPEDALE SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO" - COMPRESI I LAVORI OPZIONALI - C.I.G.: 8843266DF3 - C.U.P: E84E17002190005. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE. IMPORTO VARIANTE EURO 56.591,10 (IVA INCLUSA)

Orbassano li, 20/05/2024

Sottoscritto da
(ROMAGNOLO EZIO)
con firma digitale



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 270 del 23/05/2024

Oggetto: LAVORI DI "SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE II DELL'OSPEDALE SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO" - COMPRESI I LAVORI OPZIONALI - C.I.G.: 8843266DF3 - C.U.P: E84E17002190005. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE. IMPORTO VARIANTE EURO 56.591,10 (IVA INCLUSA) .

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

24/05/2024

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)